

C R O N O P R O G R A M M A L A V O R I										
Categoria Lavoro	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]	7 [^]	8 [^]	9 [^]	Durata giorni naturali
	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	Settimana	
	Durata giorni effettiva									
<u>Allestimento cantiere</u>	2 gg									2 gg
<u>Scavi di sbancamento</u>	4 gg									5 gg
<u>Realizzazione gabbioni</u>		24 gg								28 gg
<u>Ripristino strada interpoderale</u>						22 gg				25 gg
<u>Smobilizzo cantiere</u>									2 gg	2gg
	Totale giorni naturali e consecutivi									62 gg